



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA เป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยยุทธ แก้วบุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนซุ่ม
อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นรายงานผลการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือน โดยผลการดำเนินงานที่ปรากฏจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการติดตามการดำเนินงานต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
	ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๓
	ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	๔-๑๕
	ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	๑๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

๑) วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

๒) ยุทธศาสตร์

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย

๑.๒ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ทั่วถึง

๑.๓ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในการประกอบอาชีพ

๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒.๒ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ

๒.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๒.๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสาธารณภัย

๒.๖ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ บริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ รณรงค์ ปลุกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

๕.๓ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) เป้าประสงค์

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าประเพณีท้องถิ่น

/๔.ส่งเสริมให้...

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๘. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๔) ตัวชี้วัด

๑. มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้ร้อยละ ๘๐
๓. พัฒนาคูณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ ๘๐
๔. ประชาชนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมร้อยละ ๗๐
๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ร้อยละ ๑๐๐
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ ๗๐
๗. ส่งเสริมอาชีพร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่
๘. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร้อยละ ๘๐
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังสามารถอนุรักษ์ได้ร้อยละ ๘๐
๑๐. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐

๕) ค่าเป้าหมาย

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. การพัฒนาคูณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามที่กำหนด
๓. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงอยู่
๙. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

๖) กลยุทธ์

๑. พัฒนากฎหมายให้ได้มาตรฐานและมีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ
๒. พัฒนาระบบประปา ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำแล้ง
๓. พัฒนาคูณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

/๗. ส่งเสริม...

๗. ส่งเสริม สนับสนุนเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๙. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ในการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จะ
คำนึงถึงสภาพพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการปลูกข้าว การ
เลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบล
ควนชุม พัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ตำบล

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโคกรัก หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นานายอนันต์-หน้าแบน หมู่ที่ ๑	๔๘๖,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบรางรถไฟ-ตร.ร่อนพิบูลย์ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๔	๓๐๑,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านนายช่วย หมู่ที่ ๖	๔๔๓,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนยางนายสวัสดิ์-บ้านนายคล่อง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการขยายแหล่งทางถนน คสล.จากปากทางเข้าบ้านเสียดิน-ศพด.บ้านทุ่งหล่อ ทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๒	๔๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๒	๔๔๙,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกษม หมู่ที่ ๔	๔๔๙,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณซอยศรีอ่อน) หมู่ที่ ๓	๓๒๒,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านปึงใต้) หมู่ที่ ๓	๓๒๒,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณนางทยอยสุวรรณปาน หมู่ที่ ๖	๓๒๙,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำจากสะพานจิก-เขต ต.ควนหนองคว่า หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	๑๙๔,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ่อ-สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๗ (เงินสะสม)	๔๔๗,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิบูลชัย หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	๔๙๘,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานจิก-สะพานบล็อด หมู่ที่ ๕	๓,๖๕๗,๐๐๐	-	/	-	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอัฐ-เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ ๕	๔๘๙,๐๐๐	-	/	-	-	๑ เม.ย.-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองจิน-ฟาร์มปศุสัตว์(ตอน ๓) หมู่ที่ ๗	๔๖๗,๐๐๐	-	/	-	-	๑ เม.ย.-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียร-นายเก้อ อ่าจไพริน หมู่ที่ ๗	๔๘๓,๐๐๐	-	/	-	-	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวิเศษสาร หมู่ที่ ๗	๔๘๙,๐๐๐	-	/	-	-	๑ เม.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	กองช่าง
รวม		๑๑,๘๙๔,๐๐๐	๑	๑๒	๗	๖๘๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	/	-	-	๑๒๙,๔๐๐	๑-๒๕ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๘๘๗,๑๙๐	-	/	-	๓๒๐,๗๖๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)	๑,๑๗๙,๓๗๕	-	/	-	๕๕๘,๘๐๗.๑๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคันธมาลี(เงินอุดหนุน)	๙๘๕,๖๐๐	-	/	-	๔๘๖,๒๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ(เงินอุดหนุน)	๗๗๔,๔๐๐	-	/	-	๓๘๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวีรหล่ง(เงินอุดหนุน)	๕๖๑,๖๐๐	-	/	-	๒๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๔,๕๑๘,๑๖๕	๑	๖	๐	๒,๑๕๘,๓๖๗.๑๐		

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services-EMS)	๘๐๐,๐๐๐	-	/	-	๓๗๓,๗๑๙.๔๔	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชิตดิรานารี	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	/	-	๕,๑๓๐	๑-๓๑ ธ.ค.๒๕๖๗,๑-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	๑๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๑,๐๓๐,๐๐๐	๐	๒	๓	๓๗๘,๘๔๙.๕๔		

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีซึกพระ	๕๐,๐๐๐	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑-๓๑ ต.ค.๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	/	-	-	๑๒๖,๒๘๒	๑-๓๐ พ.ย.๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอรัตนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดทำหมักรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบอำเภอรัตนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่งชาติอำเภอรัตนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๙,๕๐๐	/	-	-	๙,๕๐๐	๒๕ มี.ค.-๑๒ ก.พ.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๖๔๙,๕๐๐	๓	๐	๕	๑๘๕,๗๘๒		

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	-		

๒.๕ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
๒	โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	๓๔,๔๐๘	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (เงินอุดหนุน)	๒๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
	รวม	๒๐๕,๐๐๐	๐	๑	๒	๓๔,๔๐๘		

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๘,๘๐๐	-	/	-	๖,๓๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๙๖๘,๘๐๐	-	/	-	๑,๕๒๐,๘๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๘,๐๐๐	-	/	-	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักกบัตติ
๔	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลความชุม	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑-๕ พ.ย.๒๕๖๗	สำนักกบัตติ
	รวม	๑๖,๗๔๕,๖๐๐	๑	๓	๐	๘,๐๘๔,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนชุม(สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๒			

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชนประชาชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ กิจกรรมพื้นที่ป่าเต็ง	๕๐,๐๐๐	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑-๒๘ มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในตำบลควนชุม	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๔๐,๐๐๐	๑	๐	๑	๔๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบรม.พบประชาชน	๒๗,๐๐๐	/	-	-	๑๒,๕๐๗	๓-๑๔ มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	-	/	-	๗,๘๔๕	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ยุติธรรมชุมชนตำบลควนชุม	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	๓๐,๒๗๑	๑ มี.ค.-๒๒ เม.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๖,๐๐๐	/	-	-	๔,๔๓๒	๑-๒๔ มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	๒,๕๓๒	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๒๕๘,๐๐๐	๒	๓	๓	๕๗,๕๘๗		

๕.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการของเสียและขยะอันตรายชุมชนตำบลควนชุม	๓๐,๐๐๐	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๑-๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑ ต.ค.๒๕๖๗-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๖๐,๐๐๐	๑	๑	๐	๓๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	๒๙,๗๐๐	/	-	-	๒๙,๗๐๐	๑-๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๑๑๗,๐๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๗๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑	๘,๙๐๐	/	-	-	๘,๙๐๐	๑-๒๒ มี.ค.๒๕๖๘	กองคลัง
๕	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๗,๑๐๐	/	-	-	๑๗,๑๐๐	๑-๒๒ มี.ค.๒๕๖๘	กองคลัง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	/	-	-	๑๖,๐๐๐	๑-๒๒ มี.ค.๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน
	รวม	๑๙๔,๔๐๐	๔	๐	๒	๗๑,๗๐๐		

๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๗๐๐	-	-	/	-	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๕,๗๐๐						

๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	/	-	-	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๗ ก.พ.๒๕๖๘	กองช่าง
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๗ ก.พ.๒๕๖๘	กองช่าง
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๒๗,๐๐๐	/	-	-	๒๗,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๗ ก.พ.๒๕๖๘	กองช่าง
๔	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๗๐๐	/	-	-	๕,๗๐๐	๑ ม.ค.- ๗ ก.พ.๒๕๖๘	กองช่าง
๕	จัดซื้อไม้ฉาก (ซิมเมอร์ส)	๗๐,๐๐๐	/	-	-	๕๙,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
๖	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	๕๔,๖๐๐	-	-	/	-	๑ ม.ค.- ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองช่าง
	รวม	๑๙๖,๓๐๐	๕	๐	๑	๑๓๐,๗๐๐		

๔) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องเสียงโชนด์	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐		

/ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

☞ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเงินสะสม จำนวน ๖๑ โครงการ

☞ ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๒๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๘	
☞ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๗	
☞ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑	
☞ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๒	

☞ ครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ

☞ ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน	จำนวน ๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐	
☞ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
คิดเป็นร้อยละ -	
☞ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐	
☞ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐	