



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยยุทธ แก้วบุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม



## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ผลการติดตามและประเมินผล ปรากฏรายละเอียดในเอกสารเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนเล่มนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้สนใจทั่วไป ในการกำหนดนโยบายการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาตำบลในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๕

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลควนชุม

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการในการดำเนินการโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับและรอโอกาสที่จะดำเนินการ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาเข้มแข็ง เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้


๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควมชุม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การรายงานผล

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควมชุม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว เมื่อผู้บริหารประกาศแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นและจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นแบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลางต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบบันทึกการสังเกต แบบสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งแต่ละโครงการสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์แบบใดก็ได้

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นแนวทางในการการบริหารงาน
๒. ใช้การติดตามการประเมินผลดำเนินการโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลว่าการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
๔. ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

-----

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

#### ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม

๑.วิสัยทัศน์การพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

#### ๒.ยุทธศาสตร์

##### ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย
- ๑.๒ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ทั่วถึง
- ๑.๓ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในการประกอบอาชีพ

##### ๒. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ๒.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ๒.๒ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ
- ๒.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
- ๒.๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
- ๒.๖ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

##### ๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ๓.๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

##### ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ บริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

##### ๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

- ๕.๑ รณรงค์ ปลุกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ๕.๓ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

/ ๓.เป้าประสงค์...

### ๓.เป้าประสงค์

๑. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าประเพณีท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๘. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

### ๔.ตัวชี้วัด

๑. มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
๒. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้ร้อยละ ๘๐
๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ ๘๐
๔. ประชาชนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมร้อยละ ๗๐
๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ร้อยละ ๑๐๐
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ ๗๐
๗. ส่งเสริมอาชีพร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่
๘. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร้อยละ ๘๐
๙. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังสามารถอนุรักษ์ได้ร้อยละ ๘๐
๑๐. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐

### ๕.ค่าเป้าหมาย

๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามที่กำหนด
๓. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๔. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์
๕. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำรงอยู่
๙. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

### ๖.กลยุทธ์

๑. พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานและมีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ
๒. พัฒนาระบบประปา ขุดลอกคูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
๗. ส่งเสริม สนับสนุนเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๙. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

### ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ในการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม จะคำนึงถึงสภาพพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการปลูกข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลควนชุม พัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ตำบล

### ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๒	๘๗,๗๘๑,๘๐๐	๓๖	๒๑,๕๒๔,๐๐๐
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๕,๘๑๓,๐๐๐	-	-
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานการศึกษา	๑๐	๕,๓๘๓,๗๔๐	๖	๔,๔๑๔,๗๐๘.๙๘
	๒.แผนงานสาธารณสุข	๗	๑,๑๒๐,๐๐๐	๕	๙๘๓,๑๘๖.๔๔
	๓.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๑,๒๑๙,๕๐๐	๘	๘๓๗,๒๗๔
	๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๘๐,๐๐๐	-	-
	๕.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๖๙๑,๕๐๐	๕	๓๐๗,๐๘๙
	๖.แผนงานงบกลาง	๔	๑๖,๘๒๔,๘๐๐	๔	๑๖,๐๐๘,๗๐๐
๓.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑.แผนงานการเกษตร	๒	๔๐,๐๐๐	๑	๓๗,๘๕๐
	๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๘๑๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐
๔.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานการเกษตร	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๕.ด้านการบริหาร จัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๗๐,๐๐๐	๒	๕๕,๒๗๒
	๓.แผนงานบริหารทั่วไป	๑๕	๒,๐๔๑,๐๐๐	๗	๒๐๑,๗๑๙
	รวม	๑๗๖	๑๒๔,๕๗๕,๓๔๐	๗๕	๔๔,๔๐๙,๗๙๙.๔๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา	จำนวนเงิน(บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	๕๐,๐๐๐	เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	
การพัฒนาเศรษฐกิจ	แผนงานการเกษตร	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนชุม	๕,๐๐๐	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ขอรับงบประมาณ
	แผนงานการเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	เป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามพระราชดำริสาธารณสุข
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ			๑๐,๐๐๐	
การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม	๕,๐๐๐	เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จำนวน ๑ โครงการ			๕,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๖๕,๐๐๐	

๑.๔ ผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นานายอนันต์-หน้าแบน หมู่ที่ ๑	๕๖๒,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๗ กรกฎาคม -๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล.จากปากทางเข้าบ้านไสติน-ศพด.บ้านทุ่งหล่อ ทั้งสองข้าง หมู่ที่ ๒	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	ข้างละ ๑ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ประปาถังลูกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ประปาถังลูกบอลห่อถังเหล็ก ขนาด ๑๒ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอ	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณซอยศรีอ่อน) หมู่ที่ ๓	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	บ่อบาดาล	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอ	-วันที่ ๑๖ กันยายน- ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านปึงใต้) หมู่ที่ ๓	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	บ่อบาดาล	บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคเพียงพอ	-วันที่ ๒๖ กันยายน- ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบริกไฟ-ต.ร่อนพิบูลย์ บ้านหนองแค หมู่ที่ ๔	๓๑๘,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๘ เมษายน-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านเกษม หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ประปาอุทกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ประปาอุทกบอลหอดึงเหล็ก ขนาด ๑๒ ลบ.ม. พร้อม ติดตั้งถังกรองสนิม	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค-บริโภคเพียงพอ	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน ยางนายสวัสดิ์-บ้านนาย คลอง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๔ เมษายน-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ จากสะพานจิก-เขต ต.ควน หนองควัว หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.	ปากกว้าง ๔ ม. ความยาว รวม ๑,๘๗๐ เมตร ลึก ๒ ม.	น้ำไม่ท่วมขัง	-วันที่ ๑๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๙
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ น้ำ-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๖	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๔ เมษายน-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเป็ด	๕๐๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	บ่อบาดาล	บ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค-บริโภคเพียงพอ	-อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยโคกรัก หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง มหาชัย หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๘๐,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ กรกฎาคม- ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยหนิ๒ หมู่ที่ ๑	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายทวี ศรีเทพ - เขตตำบล เสาชิง หมู่ที่ ๒	๔๕๑,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๗,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายไทร ทอง - บ้านนายสว่าง จุล เรือง หมู่ที่ ๒	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๔๐,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง สถานีรถไฟ - ไสติน หมู่ที่ ๒	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๐๙,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๑๙	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายไทร ทอง หมู่ที่ ๒	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๘,๐๐๐	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายพอง - เขตตำบล เสาชิง หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายเพียร - เขต ม.๔ ต.เสาชิง หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ กรกฎาคม-๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายถนอม ปานมี - เขตตำบลหินตก หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๒๓	โครงการบุกเบิกถนนสาย สวนยางนายเจริญ แสง วิเชียร - บ้านน้องต้อม ทับ ทอง หมู่ที่ ๓	๔๗๓,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๕ สิงหาคม-๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสุธรรม หมู่ที่ ๓	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าฟาร์ม - เขตเทศบาล ตำบลเขาชุมทอง หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านปึง - ซอยคุณเท่ง หมู่ที่ ๓	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางสังข์ - ท่อปลีออก หมู่ที่ ๓	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบบางรถไฟ - บ้านนางสุกัญญา หมู่ที่ ๓	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๗ กรกฎาคม-๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบบางรถไฟ - บ้านปึงใต้ หมู่ที่ ๓	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๔ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนิท สงเอียด - ถนน อบจ. หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกัญญา - รพ.สต.บ้านปึง หมู่ที่ ๓	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายสะพานน้ำขาว หมู่ ที่ ๔	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ สิงหาคม-๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายป้ายเกยเขน หมู่ที่ ๔	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๘ สิงหาคม-๘ กันยายน ๒๕๖๘
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายบ้านนายล้อม - คอก หมูฝั่ง หมู่ที่ ๔	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ สิงหาคม-๘ กันยายน ๒๕๖๘
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายบ้านสุพรรณี - เขต ตำบลควนพัง หมู่ที่ ๔	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๗๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๕ สิงหาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๘
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวงแหวน-บ้านสุพรรณี เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ ๔	๒๖๕,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ กันยายน-๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
๓๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายคอก หมูฝั่ง - ทุ่งเลน หมู่ที่ ๔	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายวงแหวน - นานาง อรุณี เกือบาง หมู่ที่ ๔	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑ กันยายน-๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายหนองแค - เลียบ ทางรถไฟ(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๔	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๕ สิงหาคม- ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายวงแหวน - เกย เซน ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๔๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๒ กันยายน-๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายวิเชียร - หนอง เลน หมู่ที่ ๔	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕๐ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๒๖ สิงหาคม-๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานจิก- สะพานบล็อค หมู่ที่ ๕	๔,๕๖๐,๐๐๐	๓,๖๕๗,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๙๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายอุฐ-เขตตำบล ควนพัง หมู่ที่ ๕	๓,๔๓๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๔๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๖ มิถุนายน- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ริมฟุ้ง - บ้านนายประเสริฐ จิวบุญชู หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๒๙ กรกฎาคม- ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ่อหว่า หมู่ที่ ๕	๒,๓๕๑,๐๐๐	๒,๓๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลาง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่ง ยาง - เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ ๕	๑,๕๙๘,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๓ มิถุนายน- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังบ้านนางอารีย์ - บ้าน นายคล่อง หมู่ที่ ๕	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระน้ำ - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๔ กรกฎาคม- ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
๕๐	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหัว ควน - หนองเป็ด หมู่ที่ ๖	๒,๖๙๕,๐๐๐	๒,๖๙๕,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างจัดทำ ราคาากลาง
๕๑	โครงการขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านผู้ใหญ่บ่อ-สถานี รถไฟ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยพิบูลชัย หมู่ที่ ๗	๓,๕๕๖,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๒๐ มีนาคม- ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕๓	โครงการบุกเบิกถนนสาย คลองจันทน์-ฟาร์มปศุสัตว์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๗	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๒๐ มิถุนายน- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเศียร-นายเกื้อ อาจไพริน หมู่ที่ ๗	๗๒๐,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๖ มิถุนายน- ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยวิเศษสาร หมู่ที่ ๗	๑,๖๘๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๔ กรกฎาคม- ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยนายเข้ม หมู่ที่ ๗	๕๓๖,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-วันที่ ๑๘ กรกฎาคม- ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายชอบ - สะพานครู นก หมู่ที่ ๗	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ เงินสะสม	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการ จริง (ผลผลิตของ โครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางตามเดือน วงษ์ ราชสี หมู่ที่ ๗	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา
๕๙	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางสายหน้า รพ.สต. บ้านทุ่งหล่อ - วัดทุ่งหล่อ หมู่ที่ ๗	๓,๕๑๗,๐๐๐	๗๒๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กว้าง ๖ ม.ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๖ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	-อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายอำนาจ นาคชู- นางแนบ ชูทอง หมู่ที่ ๓	๒,๐๑๑,๐๐๐	๒,๕๙๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๖๙๐,๐๐๐	กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม.ยาว ๗๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์- ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนองแค-บ้านเพิง หมู่ที่ ๔	๓,๘๔๖,๐๐๐	๙๐๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๘๕๐,๐๐๐	กว้าง ๔ ม.ยาว ๑,๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	ประชาชนมีความสะดวก ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘-๓ มกราคม ๒๕๖๙
รวม	๖๑ โครงการ	๕๑,๓๓๔,๐๐๐	๓๖,๒๔๖,๐๐๐	๒๑,๕๒๔,๐๐๐				

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๔๐๐	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลควนชุม จำนวน ๗๐๐ คน	จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐๐ คน	เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองบนเวทีและได้ร่วมกิจกรรม	วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๘๗๓,๗๔๐	๘๘๗,๑๙๐	๘๖๖,๐๒๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศพด. ๒ ศูนย์	เด็กทุกคนมีอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและวัสดุการศึกษา(วัสดุรายหัว)	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการอาหารเสริม(นม)	๑,๓๘๑,๖๐๐	๑,๑๗๙,๓๗๕	๑,๑๔๙,๒๔๘.๙๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๖๐๐ คน	นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวัวหลุง	๕๖๑,๖๐๐	๕๖๑,๖๐๐	๕๔๗,๔๔๐	นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน	๑๑๗ คน	นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งหล่อ	๘๐๐,๐๐๐	๗๗๔,๔๐๐	๗๕๙,๐๐๐	นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน	๑๗๖ คน	นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคันธมาลี	๑,๑๔๐,๐๐๐	๙๘๕,๖๐๐	๙๖๓,๖๐๐	นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน	๒๒๔ คน	นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๗	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๗๕๙,๘๘๔.๔๔	บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง	บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๔๐๑ เคส	ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๑๓๐	สุนัขและแมวในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน	สุนัขและแมวในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน	สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้ขึ้นทะเบียนครบทุกตัว	วันที่ ๒ มกราคม-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๒	ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลควนชุม ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สุนัขและแมวที่สำรวจได้รับวัคซีนทุกตัว	สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบทุกตัว	วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน	เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๕๐ คน	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร	วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๑	โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เงินอุดหนุน)	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑-๗	หมู่ที่ ๑-๗	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๗	วันที่ ๕ มิถุนายน-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๔๖	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๒๖๕ คน	เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา	วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๒๘	เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับต่าง ๆ	เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๑๑๓ คน	เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา	วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม จำนวน ๑๐๐ คน	เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๒๐ คน	เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๙๖๐	ประชาชนในตำบล	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน	ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้ได้ร่วมกิจกรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย	วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๙๔๐	เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชน ส.อบต. พนักงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรม	วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอร้อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	ประชาชนร่วมอนุรักษ์และหวงแหนไว้ซึ่งประเพณี	ประชาชนชาวร้อนพิบูลย์มีส่วนร่วมในเทศกาลแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ประชาชนชาวอำเภอร้อนพิบูลย์ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีลากพระอำเภอร้อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชนชาวอำเภอร้อนพิบูลย์มีส่วนร่วมในประเพณีลากพระ	ประชาชนชาวอำเภอร้อนพิบูลย์มีส่วนร่วมในประเพณีลากพระ	ประชาชนชาวอำเภอร้อนพิบูลย์ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในประเพณี	วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการจัดทำหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอร้อนพิบูลย์ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ได้สืบสานประเพณีอันดีของจังหวัด นครศรีธรรมราช	ประชาชนชาวอำเภอร้อนพิบูลย์มีส่วนร่วมในกิจกรรม สามัคคี รัก และหวงแหน	ประชาชนชาวร้อนพิบูลย์ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเทศกาลเดือนสิบ	วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๒๐	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานท้องถิ่นในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๔,๔๖๔	ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนชุม	ตำบลควนชุม	บริการประชาชนในช่วงเทศกาล	วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗-๕ มกราคม ๒๕๖๘ , ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการฝึกอบรม(ทบทวน)ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๒๐	จิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ควนชุมและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน	จิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ควนชุมและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน	ผู้อบรมสามารถช่วยเหลืองานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ถูกต้อง รวดเร็วเป็นระบบ	วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๖๖,๕๒๕	ข้าราชการ พนักงาน ส.อปพร. ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	ข้าราชการ พนักงาน ส.อปพร. ส.อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ประชาชนจำนวน ๑๕๒ คน	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น	วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๑,๑๘๐	ประชาชนในตำบลควนชุมได้รับความช่วยเหลือ	ช่วยเหลือประชาชนจำนวน ๑๐๐ ราย	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ , จัดหาวัสดุสำนักงาน , ซ่อมแซมครุภัณฑ์	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ , จัดหาวัสดุสำนักงาน , ซ่อมแซมครุภัณฑ์	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ	วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒๕	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนชุม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สมทบปีละ ๑ ครั้ง	สมทบปีละ ๑ ครั้ง	สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพตามหลักของกองทุนฯ	วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๒๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๘,๐๐๐	๑๒,๗๙๘,๘๐๐	๑๒,๖๙๙,๙๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุในตำบลควน ชุมได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐ %	ผู้สูงอายุในตำบลควนชุม ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกคน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๐๔๘,๘๐๐	๓,๖๖๘,๘๐๐	๓,๐๓๖,๘๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ	คนพิการที่มีบัตรคน พิการในตำบลควนชุม ร้อยละ ๑๐๐	คนพิการที่มีบัตรคนพิการ ในตำบลควนชุม ได้รับเบี้ย ยังชีพทุกคน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ จำนวน ๑๒ คน	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยครบ ทุกคน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
รวม ๒๘ โครงการ		๒๔,๖๑๖,๒๔๐	๒๓,๕๓๖,๒๖๕	๒๒,๕๕๐,๙๕๘.๔๒				

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ในตำบลควนชุม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๗,๘๕๐	จำนวน ๗ ศูนย์การเรียนรู้	ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง สมุนไพรพิมเสนและลูก ประคบสมุนไพร	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ ผลิตยาหม่องสมุนไพรและ ลูกประคบสมุนไพรสร้างรายได้ แก่ตนเองและครอบครัว	วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านอาชีพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ กิจกรรมแพ้น้ำปาเต๊ะ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	จำนวน ๓๕ คน	เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน	เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุได้รับความรู้ใน การแพ้น้ำปาเต๊ะ	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม ๒ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๗,๘๕๐				

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
๑	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๔๖๕	ผู้บริหาร ส.อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เด็ก เยาวชน จิตอาสาและประชาชน จำนวน ๕๐ คน	ผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๖๙๐	ผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ ครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ควนชุม	ผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการ ครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ควนชุม จำนวน ๕๑ คน	บุคลากรมีความรู้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง	วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนตำบลควนชุม	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๔๕๗	คณะกรรมการ อาสาสมัครประชาชนผู้สนใจ ๕๐ คน	คณะกรรมการและเครือข่ายอาสาสมัคร ยุติธรรมชุมชน ๓๐ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับรายงานการช่วยเหลือการเยียวยาผู้ถูกกระทำทางอาญา มีกลไกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๔,๔๓๒	จัดพิธีถวายสักการะ	ผู้บริหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๕๐ คน	ประชาชนได้รับข้อมูลและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง	วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๓๖	คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ประชาชนทุกภาคส่วน จำนวน ๘๐ คน	เด็ก เยาวชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวน ๗๘ คน	เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการพัฒนา	งบประมาณตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	เป้าหมายตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริงที่เกิดขึ้น จากเป้าหมายที่ ประชาชนได้รับ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
๖	โครงการ อบต.พบประชาชน	๓๑,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๒,๕๐๗	ออกพบปะประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน	ออกพบปะประชาชน ๗ หมู่บ้าน	ประชาชนได้รับการ ต่าง ๆ ของ อบต.	วันที่ ๔-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒,๕๓๒	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการบริหารจัดการของ เสียและขยะอันตรายชุมชน ตำบลควนชุม	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ประชาชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่	ดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารขยะ อบต. ควนชุม	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินการธนาคาร ขยะประชาชนมีรายได้	วันที่ ๔-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งธนาคารขยะ	๓๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๗๒	ประชาชน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ๗ หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่	รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชน ชุมชนคัดแยก ขยะ บริหารจัดการของ เสียและขยะอันตราย ออกจากครัวเรือน ชุมชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	ชุมชนปลอดภัยจากขยะ อันตราย ประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการ ปัญหาขยะ	วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘
รวม ๙ โครงการ		๓๙๗,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๕๖,๙๙๑				

๑.๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๗๐๐	๒๙,๗๐๐	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๔๐๐	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	กองคลัง
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗,๑๐๐	๑๗,๑๐๐	กองคลัง
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	หน่วยตรวจสอบภายใน
๗	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จำนวน ๕ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
๙	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	๒,๗๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๕๔,๖๐๐	๕๒,๕๐๐	กองช่าง
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล(ขับเคลื่อน) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง
<b>รวม ๑๕ รายการ</b>						<b>๓,๒๔๒,๗๐๐</b>	<b>๕๒๖,๐๐๐</b>	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ได้กำหนดกรอบของการติดตามประเมินผล

โครงการ ดังนี้

๑ ครั้ง

๑.ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปีละ

๒.ตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีความสอดคล้องและสนองความต้องการ ความจำเป็นของชุมชน ทั้งนี้เพื่อดูว่าการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาดังที่ อบต.วางไว้หรือไม่

๓.การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่

๔.การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่

๒.๓.๒ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

### ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
<b>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของกรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๙.๓๒</b>	<b>๙๖.๖๐</b>
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่นๆ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	๕	๔.๘๓	๙๖.๖๐

ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
<b>๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๘.๑๗</b>	<b>๙๐.๘๕</b>
๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom – up/Top - down)	๕	๔.๖๗	๙๓.๔๐
๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๕	๔.๖๗	๙๓.๔๐
๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
<b>๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย</b>	<b>๖๐</b>	<b>๕๒.๘๒</b>	<b>๘๘.๐๓</b>
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๕	๔.๐๐	๘๐.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๖๗	๙๓.๔๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพ รวม	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐.๓๑</b>	<b>๙๐.๓๑</b>

/๑) พบว่าประเด็น...

๑) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๔.๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้คะแนนต่ำสุด ๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
<b>๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา</b>	<b>๑๐</b>	<b>๙.๐๓</b>	<b>๙๓.๐๐</b>
๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๕๓	๙๐.๖๐
๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
<b>๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๘๐</b>	<b>๘๘.๐๐</b>
๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๕	๔.๔๔	๘๘.๘๐
๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๐

ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
<b>๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๘๐</b>	<b>๘๘.๐๐</b>
๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุรุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๔.๔๗	๘๙.๔๐
๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	๕	๔.๓๓	๘๖.๖๐
<b>๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนการพัฒนา</b>	<b>๕</b>	<b>๔.๖๐</b>	<b>๙๒.๐๐</b>
๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์	๕	๔.๖๐	๙๒.๐๐
๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม			
<b>๕.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>๓๐</b>	<b>๒๗.๔๗</b>	<b>๙๑.๕๗</b>
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๔๘	๘๙.๖๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๖๙	๙๓.๘๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๗๐	๙๔.๐๐
๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๖๐	๙๒.๐๐
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๖๐	๙๒.๐๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๕๐	๘๘.๐๐

/๖.โครงการ...

ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๑.๗๐	๙๐.๕๗
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๔๐	๘๘.๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๔๐	๘๘.๐๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔.๔๐	๘๘.๐๐
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔.๘๐	๙๖.๐๐
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๗๐	๙๔.๐๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐.๔๐</b>	<b>๙๐.๔๐</b>

๑) พบว่าประเด็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๔.๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นการกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น ได้คะแนนต่ำสุด ๔.๓๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

-----

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมสามารถสรุปได้ ดังนี้

✦ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกฉบับ จำนวน ๑๗๖ โครงการ

✦ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๗ โครงการ เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ โครงการ

✦ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๖ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

✦ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๕ โครงการ

✦ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๑ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

✦ โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๑๐๕ โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้จำนวน ๑๓ โครงการ เงินสะสม จำนวน ๔๖ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๐

✦ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๙ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒๕ โครงการ

✦ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๓,๕๙๔,๘๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๒๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทั้งปรับปรุงถนนที่มีสภาพชำรุดให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรรวมทั้งขนส่งสินค้าทางการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

#### - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

✦ โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๔๔ โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑

✦ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ไม่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ

✦ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖,๓๑๙,๕๔๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๒๒,๕๕๐,๙๕๘.๔๒ บาท ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม สาธารณสุข และการป้องกันสาธารณสุขในพื้นที่

#### - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

✦ โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๖ โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

✦ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ไม่ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ

/งบประมาณ...

✦งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๗๗,๘๕๐ บาท โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถนำไปปรับใช้หรือนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

✦โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน - โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

✦โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๒๑ โครงการ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒

✦ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ไม่ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ

✦งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓,๘๑๑,๐๐๐ บาท ดำเนินการจำนวน ๒๕๖,๙๙๑ บาท ได้ดำเนินการประชุมประชาคม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการของเสีย ธนาคารชยะ งานรัฐพิธี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลควนชุม

#### ๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ๔.๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๑) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้ทำน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) โครงการที่จ่ายเงินสะสมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ ซึ่งโครงการเงินสะสมจะดำเนินการได้ภายใน ๑ ปี ถัดจากประกาศใช้เงินสะสม

๓) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นบางโครงการไม่มีความพร้อมเรื่องพื้นที่ เช่น ไม่มีหนังสืออุทิตที่ดิน

##### ๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมทั้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.การตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีความสอดคล้องและสนองความต้องการ ความจำเป็นของชุมชน ทั้งนี้เพื่อดูว่าการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ อบต.วางไว้หรือไม่ ผลการติดตามสรุปว่าการติดตามตรวจสอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีความสอดคล้อง สอนองความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ อบต.กำหนดไว้

๒.การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ผลการติดตามสรุปว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนา

๓.การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาของ อบต.ควนชุมว่ามีมูลค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ผลการติดตามสรุปว่า โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔.ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินการให้ทั่วถึงทุกกลุ่มและมากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ

๕.โครงการที่เสนอเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ดำเนินการ

# ภาคผนวก

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๘



โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและวันสำคัญ



## โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น



## โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



## โครงการวันท้องถิ่นไทย



## โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



## โครงการจัดงานวันสงกรานต์



## โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน



โครงการบริหารจัดการของเสียและขยะอันตรายชุมชนตำบลควนชุม/  
โครงการ อบรม.พบประชาชน



โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ



## โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน



## โครงการฝึกอบรม(ทบทวน)หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

## โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ

## โครงการอนุรักษ์อนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่เยาวชน ประชาชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
กิจกรรมแฟนฟ้าปาเตะ



โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในตำบลควนชุม



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอฐ-เขตตำบล  
ควนพัง หมู่ที่ ๕

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูช้าง-ทุ่งเลน หมู่ที่ ๔



โครงการปรับปรุงถนนสายปายเกษน หมู่ที่ ๔



โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสุพรรณิ – เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ ๔



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ริมทุ่ง - บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๕



โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายวงแหวน - เกยเซ่นฝั่งขวา หมู่ที่ ๔



คสล.สายบ้านนายเพียร - เขตตำบลเสาธง หมู่ที่ ๒



โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายชวน-สวนยาง อบต.สัก หมู่ที่ ๕

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดคันธมาลี-บ้านนายเท่ง หมู่ที่ ๓

โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายจรูญ แสงวิเชียร-บ้านน้องตี๋ม ตำบลทอง หมู่ที่ ๓

## โครงการปรับปรุงถนนสายสุพรรณี่-เขตตำบลควนพัง หมู่ที่ ๔